

Информация о низком исполнении финансирования (менее 70%) из средств областного бюджета по государственным программам Нижегородской области за 2024 год

Наименование государственной программы	Государственный заказчик-координатор	Процент исполнения финансирования из средств областного бюджета	Причины невыполнения финансирования (по данным заказчиков-координаторов)
Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения	Министерство образования и науки Нижегородской области	67,0%	1. Выплата по концессионным соглашениям по итогам завершения строительства и формирования строительной стоимости объектов по письменному заявлению Концессионера, кроме финансирования капитального гранта. Остаток средств образовался в связи с уточнением стоимости следующих введенных объектов: 1) Здание школы на 792 учащихся в микрорайоне №3 г. Кстово Нижегородской области. 2) Здание школы в с. Большая Елья Кстовского района. 3) Здание школы на 1000 мест в районе улице Козерадского города Выкса Нижегородской области. 4) Здание средней школы на 400 мест с индивидуальной блочной газовой котельной. 5) Здание школа на 1000 мест в жилом районе Боталово-4 г. Бор, Нижегородской области. 6) Общеобразовательная школа на 1100 мест в 12 микрорайоне города Арзамаса Нижегородской области. 7) Общеобразовательная школа на 825 мест на улице Украинской в городе Нижнем Новгороде. 8) Общеобразовательная школа на 1500 мест в поселке Дубенки Приокского района города Нижнего Новгорода. 9) Общеобразовательная школа на 800 мест в районе деревни Кузнечиха Советского района города Нижнего Новгорода. А также в связи с переносом срока ввода в эксплуатацию объектов: 1) Общеобразовательная школа на 1100 мест на улице Космической в микрорайоне Мончегорский города Нижнего Новгорода. 2) Общеобразовательная школа на 1100 мест в районе улицы Клюковина и проспекта Дзержинского г.о.г. Дзержинск Нижегородской области. 2. 427 905,0 тыс.рублей (за счет поступления в областной бюджет компенсационных выплат от инвесторов (застройщиков) на строительство объектов социальной инфраструктуры при реализации проектов жилищного строительства) – предложения по распределению не поддержаны и не распределены по объектам, в связи с этим не освоены. 3. Остальные средства областного бюджета остались неосвоенными в связи с не предоставлением администрациями (подрядными организациями) подтверждающих документов на оплату (акты выполненных работ и т.д.) в рамках действующих муниципальных/государственных контрактов.
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027 годы)	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области	46,2%	1. Полное освоение средств не представилось возможным ввиду низкого темпа выполнения подрядными организациями СМР (по 112 мероприятиям по состоянию на 01.01.2025 не получены документы о завершении работ в полном объеме) и длительности сроков получения заключений государственной экспертизы (в соответствии с ГПР НО по всем мероприятиям положительные заключения госэкспертизы должны были быть получены в 2023 году, по состоянию на 01.01.2025 г. получено 180 заключений. В соответствии с полученными заключениями требуется корректировка стоимости мероприятий, и следовательно, требуется корректировка программы. Корректировка программы проходит через Правительственную комиссию по региональному развитию в Российской Федерации, и после утверждения скорректированной программы возможна оплата по мероприятиям). По средствам неизрасходованным в 2024 году были направлены предложения о переносе на 2025 год.