

Информация о выполнении мероприятий в рамках государственных программ Нижегородской области за 2023 год				
Наименование государственной программы	Количество запланированных мероприятий на 2022 г.	Количество выполненных мероприятий за 2022 г.	Доля выполненных мероприятий, %	Причины невыполнения мероприятий (по данным заказчиков - координаторов)
1. Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области"	164	164	100,00%	
2. Государственная программа "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области"	200	200	100,00%	
3. Государственная программа "Противодействие коррупции в Нижегородской области"	49	49	100,00%	
4. Государственная программа "Обеспечение защиты прав потребителей Нижегородской области"	10	10	100,00%	
5. Государственная программа "Научно-технологическое развитие Нижегородской области"	1	1	100,00%	
6. Государственная программа "Управление государственным имуществом Нижегородской области"	25	25	100,00%	
7. Государственная программа "Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Нижегородской области"	1	1	100,00%	
8. Государственная программа "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области"	9	9	100,00%	
9. Государственная программа "Оказание содействия добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021-2025 годы"	15	15	100,00%	
10. Государственная региональная программа Нижегородской области "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027 годы)"	148	148	100,00%	
11. Государственная программа "Реализация государственной национальной политики на территории Нижегородской области"	27	27	100,00%	
12. Государственная программа "Содействие занятости населения Нижегородской области"	57	56	98,25%	1. Не исполнено в полном объеме мероприятие по обеспечению вовлеченности работодателей в мероприятия по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний (включая обеспечение средствами индивидуальной защиты) и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, финансирование которых предусмотрено за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (87,5%), в связи с тем, что участие в программе носит заявительный характер.
13. Государственная программа "Развитие предпринимательства Нижегородской области"	45	44	97,78%	1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по предоставлению субсидий организациям, входящим в состав потребительской кооперации Нижегородской области, на компенсацию затрат по оплате коммунальных услуг (89,9%) в связи со снижением покупательского спроса (на работу объектов торговли и общественного питания в отдаленных населенных пунктах значительное влияние оказывает сезонность – летом покупателей больше, в осенне-зимний период покупательский поток снижается в разы), а также со снижением объема производства и с дефицитом кадров "на селе".
14. Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"	133	129	96,99%	1. Не в полном объеме исполнено 2 мероприятия заявительного характера в связи с тем, что заявок поступило меньше запланированного, в том числе: - по возмещению части затрат на поддержку элитного семеноводства (94%); - по подготовке проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ (58%). 2. Не в полном объеме исполнено 2 мероприятия в связи с отсутствием финансирования и дефицитом препаратов на российском рынке, в том числе: - по проведению диагностических исследований на инфекционную заболеваемость животных (85%); - по проведению акарицидных обработок поголовья свиней (88%).

Наименование государственной программы	Количество запланированных мероприятий на 2022 г.	Количество выполненных мероприятий за 2022 г.	Доля выполненных мероприятий, %	Причины невыполнения мероприятий (по данным заказчиков - координаторов)
15. Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области"	379	367	96,83%	1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по вручению премий педагогам, подготовившим победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (87%) в связи с тем, что количество педагогов определяется на основании заявлений победителей и призеров заключительного этапа. 2. Не исполнено 3 мероприятия в связи с тем, что региональный этап конкурса не проводился из-за отсутствия Всероссийского конкурса, в том числе: - по организации и проведению регионального этапа Всероссийского конкурса "Школа-территория здоровья", участию во Всероссийском конкурсе "Школа – территория здоровья" (0%); - по организации и проведению регионального этапа Всероссийского конкурса "Школы – лидеры качества образования", участию во Всероссийском конкурсе "Школы – лидеры качества образования" (0%); - по участию во Всероссийском конкурсе "Учитель будущего" (0%). 3. Не исполнено мероприятие по организации и проведению регионального этапа конкурса на вручение премии "ИСТОК" имени академика И.В. Петрянова-Соколова (0%) в связи с тем, что данный конкурс проводился в других регионах РФ. 4. Не исполнено мероприятие по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи (0%) в связи с тем, что мероприятие проводится в случае объявления карантинных мероприятий. В 2023 году данная потребность отсутствовала. 5. Не в полном объеме исполнено мероприятие по присвоению стипендии курсантам и адъюнктам, проживающим на территории НО и обучающимся в учреждениях высшего профессионального образования Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (35%) в связи с тем, что количество стипендий корректируется по итогам сессий. 6. Не в полном объеме исполнено мероприятие по присуждению стипендии имени Ю.И. Неймарка (81%) в связи с тем, что ежегодно меняется количество поступивших в ВУЗы, соответствующих критериям. 7. Не исполнено мероприятие по проведению регионального чемпионата World Skills (0%) в связи с его отменой Минпросвещения России. 8. Не исполнено мероприятие по проведению областного фестиваля профессионального развития "Старт-Профи" (0%) в связи с тем, что Нижегородская область участвует во Всероссийском чемпионатном движении по профессиональному мастерству, которое включает в себя Чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" и "Чемпионат высоких технологий". 9. Не в полном объеме исполнено мероприятие по проведению конкурса проектов фундаментальных научных исследований (93%) в связи с тем, что количество поддерживаемых проектов определяется заседанием правления российского научного форума на основании протокола. 10. Не в полном объеме исполнено мероприятие по предоставлению субсидии на реализацию мероприятий по исполнению требований по антитеррористической защищенности объектов образования (91%) в связи с тем, что количество образовательных организаций изменено в результате их ликвидации, реорганизации и исключения частных образовательных организаций из объектов субсидии.
16. Государственная программа "Информационная среда Нижегородской области"	25	24	96,00%	1. Не исполнено в полном объеме мероприятие по заключению соглашений с издателями о предоставлении финансовой поддержки в виде субсидии на финансирование расходов, связанных с изданием литературных произведений (92%) в связи с расторжением контракта с 1 книгоиздателем.
17. Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области"	74	71	95,95%	1. Не исполнено мероприятие по оплате работ по строительству спортивного зала для художественной гимнастики в г. Заволжье Нижегородской области (0%) в связи с отсутствием у подрядчика, в соответствии с условиями контракта от 18 марта 2020 г. № 936 и условиями федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ , обеспечения исполнения гарантийных обязательств, поэтому принять окончательное выполнение работ и оплатить данные работы не представляется возможным. 2. Не в полном объеме исполнено мероприятие по ремонту МБУ ДО СП "Мотор" (85%) в связи с расторжением контракта по ремонту вентиляции. 3. Не исполнено мероприятие по оплате работ по строительству крытого катка с искусственным льдом в Ковернинском муниципальном округе для организации спортивной подготовки в связи с тем, что для подписания заключительных актов выполненных работ КС-2 и КС-11 необходимо заключение госэкспертизы ПСД. Т.к., объект введен в эксплуатацию в 2022 году, уполномоченные органы по проведению госэкспертизы не принимают документацию. Данный вопрос по взаиморасчетам за выполненные СМР будет урегулирован подрядчиком в судебном порядке.
18. Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области"	24	23	95,83%	1. Не исполнено мероприятие по предоставлению субсидии операторам подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, действующим на территории Нижегородской области, на возмещение части затрат при реализации ими проектов расширения сети на территории с малой плотностью населения и (или) сложным рельефом (0%) в связи с отсутствием заявок по результатам проведенных отборов (мероприятие носит заявительный характер).
19. Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Нижегородской области"	158	151	95,57%	1. Не исполнено мероприятие по поставке грузового автомобиля бортовой платформы (0%) в связи с тем, что заявки не соответствуют требованиям законодательства. 2. Не исполнено 5 мероприятий в связи с установленными контрактом сроками поставки (срок исполнения контракта – 2024 год), в том числе: - по поставке комплекта оборудования, обеспечивающего правительственную специальную телефонную связь (0%); - по приобретению 2 квартир (0%); - по поставке спортивной площадки (0%); - по поставке офисной мебели для оборудования объектов оказания государственных услуг (0%). 3. Не исполнено мероприятие по поставке ламинатора (0%) в связи с отсутствием заявок на поставку.
20. Государственная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Нижегородской области"	44	42	95,45%	1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по проведению киноакции "Право на жизнь" (34,5%) в связи с отсутствием необходимого количества фильмов антинаркотической тематики, а также в связи с недостаточным финансированием мероприятий антинаркотической направленности. 2. Не в полном объеме исполнено мероприятие по организации и проведению тренингов среди "групп риска", совершенствованию индивидуальной работы с лицами, склонными к употреблению наркотиков (75%) в связи с тем, что во многих муниципальных округах Нижегородской области ощущается нехватка квалифицированных специалистов.
21. Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"	115	108	93,91%	1. Не исполнено мероприятие по строительству Центра культурного развития в г. Саров Нижегородской области (0%) в связи с тем, что Саров – закрытое административно-территориальное образование, для работы в котором требуется получение разрешения на въезд, и особые требования к работникам. Также в ходе проведения работ возникла необходимость корректировки проектно – сметной документации с повторным получением заключения государственной экспертизы. 2. Не исполнено мероприятие по капитальному ремонту районного дома культуры по адресу: Нижегородская область, р.п. Варнавино, ул. Набережная, д. 1 (0%) в связи с невозможностью выполнения части работ по ремонту фасада здания (отделка фасада) из-за низкого температурного режима. 3. Не исполнено мероприятие по строительству дома культуры в р.п. Большое Козино Балахнинского района (0%) в связи с тем, что в ходе производства работ подрядчик столкнулся с непредвиденными обстоятельствами – поднятием уровня грунтовых вод. В связи с этим была проведена работа по изменению проектных решений в части расположения инженерных, слаботочных систем и получения новых технических условий на подключение к газоснабжению. Также была задержка поставки внутриплощадочного технологического оборудования (пожарные резервуары), производимого в других регионах, что влечет за собой перенос сроков работ по благоустройству территории. 4. Не исполнено мероприятие по капитальному ремонту здания МАУК "Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко", расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Революционная, д. 20 (литер А 1), в том числе реставрация, за исключением реконструкции с элементами реставрации, объекта культурного наследия регионального значения "Дом Н.Я. Кузнецова, 1879 г., начало XX в.", расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Революционная, д. 20, литер А (0%) в связи с тем, что в процессе выполнения работ выявлены неучтенные проектно-сметной документацией работы, а также выявлено несоответствие принятых проектных решений фактическим объемам работ, в результате чего возникла необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию. 5. Не исполнено мероприятие по разработке проектно-сметной документации по реконструкции объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги", расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, д.21г (0%) в связи с тем, что подрядчик не выполняет работы по разработке 2-х разделов ПСД. Идут судебные разбирательства. 6. Не исполнено 2 мероприятия в связи с длительным сроком разработки проектно-сметной документации и устранением замечаний по сметам, в том числе: - по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию здания культурно-досугового центра по ул. Котовского в г. Кстово Нижегородской области (0%); - по разработке проектно-изыскательских работ по объекту: "Служебное здание с переходом Государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской области "Нижегородский государственный ордена "Знак Почета" театр юного зрителя", расположенного по адресу: Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Горького, д. 145 (0%).

Наименование государственной программы	Количество запланированных мероприятий на 2022 г.	Количество выполненных мероприятий за 2022 г.	Доля выполненных мероприятий, %	Причины невыполнения мероприятий (по данным заказчиков - координаторов)
22. Государственная программа "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства"	43	40	93,02%	1. Не в полном объёме исполнено мероприятие по реконструкции биологических очистных сооружений города Семенов Нижегородской области в связи с переносом срока реализации на 2024 год в соответствии с дополнительным соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2023 № 069-09-2023-280/6. Объект введен в эксплуатацию 26.01.2024 (непосредственный результат достигнут) . 2. Не в полном объёме исполнено мероприятие по реконструкции водозаборных очистных сооружений г.о.г. Чкаловск в связи с переносом срока реализации на 2024 год в соответствии с дополнительным соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2023 № 069-09-2023-280/6 (строительно-монтажные работы продолжаются) . 3. Не исполнено мероприятие по реконструкции системы очистки питьевой воды в г. Сергач Нижегородской области, в связи с отсутствием лимитов средств федерального бюджета, а также нарушением планируемого срока получения положительного заключения государственной экспертизы органами местного самоуправления (строительно-монтажные работы не начаты).
23. Государственная программа "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 - 2025 годы"	65	60	92,31%	1. Не в полном объёме исполнено 5 мероприятий по предоставлению средств государственной поддержки для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: - благоустройство исторической части села Большое Болдино "Пушкинское Болдино – место творческой силы" (исполнено на 91%); - развитие исторического центра города Урень "Урень-край" (исполнено на 85%); - благоустройство парка им. Ю.А.Гагарина в г. Заволжье (исполнено на 78%); - благоустройство общественной территории Набережная Юрия Долгорукого в городе Городце (исполнено на 65%); - развитие территории у водонапорной башни и Вечного огня в городе Арзамасе (исполнено на 34%).
24. Государственная программа "Развитие здравоохранения Нижегородской области"	111	102	91,89%	1. Не в полном объёме исполнено мероприятие по обеспечению информационного взаимодействия государственно информационной системы в сфере здравоохранения Нижегородской области, медицинских информационных систем медицинских организаций с подсистемами ЕГИСЗ, а также межведомственного взаимодействия, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан, не достижение вызвано не работающими интеграционными профилями со стороны подсистем ФРМО и ФРМП ЕГИСЗ (65%). 2. Не в полном объёме исполнено мероприятие по обеспечению приведения государственной информационной системы в сфере здравоохранения Нижегородской области в соответствие с требованиями Минздрава России (54%). 3. Не исполнено 7 мероприятий по: - оснащению оборудованием ГБУЗ НО "Киселихинский областной терапевтический госпиталь для ветеранов войн"; - расходам на предоставление специальной социальной выплаты для медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию); - предоставлению ежемесячных выплат в размере среднемесячной зарплаты и единовременные выплаты отдельным категориям граждан; - аппаратно-программному сопровождению внедрения информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе организация Call-центров министерства здравоохранения Нижегородской области, медицинских организаций, служб технической поддержки информационных систем; - строительству "Областной онкологический центр Нижегородской области"; - созданию медицинского хаба в г.о.г. Выкса; - развитию экспорта медицинских услуг.
25. Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"	41	37	90,24%	1. Не исполнено 2 мероприятия в связи с недобросовестностью подрядной организации, в том числе: - по строительству пожарного депо на 4 машино-места в районе п. Новинки Нижегородской области (0%); - по ресурсному центру обеспечения комплексной безопасности населения (0%). 2. Не исполнено 2 мероприятия в связи с неполучением положительного заключения ГАУ НО "Управление Госэкспертизы", в том числе: - по строительству пожарного депо на 4 машино-места из быстровозводимых конструкций в п. Уста (0%); - по проведению капитального ремонта первого этажа здания ЦПС (%).
26. Государственная программа "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения"	25	22	88,00%	1. Не исполнено 3 мероприятия в связи с возникновением обстоятельств, связанных с проведением в Российской Федерации частичной мобилизации, введением санкций и (или) мер ограничительного характера и, как следствие, уменьшением количества рабочей силы на объектах строительства, корректировкой ПСД, в том числе и в связи с удорожанием строительных материалов и низкими темпами строительства объекта, в том числе: - по строительству здания средней школы на 600 мест по ул. Зорге в г. Саров Нижегородской области (0%); - по строительству общеобразовательной школы на 1 500 мест в посёлке Дубёнки Приокского района города Нижнего Новгорода (0%); - по строительству общеобразовательной школы на 1 100 мест в 12 микрорайоне города Арзамаса Нижегородской области (0%).
27. Государственная программа "Охрана животного мира Нижегородской области"	8	7	87,50%	1. Не исполнено мероприятие в полном объеме по предоставлению услуг по изготовлению и установке аншлагов зимовальных ям (80,6%) в связи с изменением площади зимовальных ям.
28. Государственная программа "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области"	16	14	87,50%	1. Не исполнено мероприятие по организации предоставления субсидии в целях возмещения части затрат на сохранение объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области в связи с тем, что субсидии носят заявительный характер. 2. Не выполнено в полном объеме мероприятие по государственной охране объектов культурного наследия (6,67 %) в связи тем, что при осуществлении работ по популяризации ОКН возникла необходимость издания каталогов памятников ОКН, оставшиеся денежные средства были направлены на издание каталогов.

Наименование государственной программы	Количество запланированных мероприятий на 2022 г.	Количество выполненных мероприятий за 2022 г.	Доля выполненных мероприятий, %	Причины невыполнения мероприятий (по данным заказчиков - координаторов)
29. Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"	296	256	86,49%	1. Не исполнено 24 мероприятия в связи с недобросовестностью подрядчика и не исполнением обязательств по контрактам, в том числе: - по расходам на проведение проектно-изыскательских работ (0%); - по устройству автобусных остановок, установке и замене автопавильонов (88%); - по расходам на проектирование и устройство наружного освещения участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (устройство сети внешнего электроснабжения) (80%); - по выполнению проектных и изыскательских работ по объекту: Дублер пр. Гагарина в г. Нижний Новгород (2 очередь) (0%); - по расходам на оплату государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на рассмотрение в ГАУ НО "Управление госэкспертизы" по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственным сооружениям на них (63%); - по разработке проектной документации на реконструкцию участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с искусственными сооружениями в Ардатовском, Арзамаском, Вадском, Гагинском, Лукояновском районах Нижегородской области (0%); - по разработке проектной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0125) Рязжск-Касимов-Муром-Н.Новгород от п. Окский до д. Сартаково в Богородском районе Нижегородской области (0%); - по выполнению проектных и изыскательских работ по объекту: Дублер пр. Гагарина в г. Нижний Новгород (4 очередь) (0%); - по строительству улицы Академика Негина (включая улицу №132 и улицу №133) на участке: от ул.Зернова до ул.Менделеева (0%); - по строительству автомобильной дороге от ЖК "Анкудиновский парк" в д. Анкудиновка Кстовского района Нижегородской области до участка магистральной улицы районного значения от ул. Академика Сахарова до Казанского шоссе (МРРД_Г) в Советском районе г. Н. Новгорода (0%); - по реконструкции автомобильной дороги: "Ул. Маслякова от пл. Горького до Похвалинского съезда" в г. Нижнем Новгороде (0%); - по реконструкции автомобильной дороги "Ул. Гоголя от ул. Малая Покровская до дома 7 по ул. Суетинская" в г. Нижнем Новгороде (0%); - по реконструкции автомобильной дороги "Ул. Сергиевская от ул. Гоголя до ул. Добролюбова" в г. Нижнем Новгороде (0%); - по реконструкции автомобильной дороги "Ул. Обозная от ул. М.Покровская до пл. Маслякова" в г. Нижнем Новгороде (0%); - по реконструкции автомобильной дороги: "Проезд от ул. Верхнепечерская до д.7,9,11 по ул. Нижнепечерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода" (0%); - по реконструкции автомобильной дороги: "Ул. В.Печерская от ул. Бринского до ул. Богдановича (с мостом через Касьяновский овраг) с лестницами в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода" (0%); - по проектно-изыскательским работам по объекту "Транспортная инфраструктура микрорайона юго-западнее деревни Бурцево Богородского района Нижегородской области" (0%); - по реконструкции участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с искусственными сооружениями в Ветлужском районе, городе областного значения Семенов Нижегородской области 4 этап. Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3634) Подъезд к д.Аристово от а/д Семенов-Халалы-Феофаниха с искусственным сооружением через р.Ухтыш на км 3+044 в городе областного значения Семенов Нижегородской области (0%); - по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (0%); - по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах (0%); - по содержанию центра управления интеллектуальной транспортной системой и элементов интеллектуальной транспортной системы, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением Нижегородской области (региональный сегмент) (0%); - по продлению Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. "Московская" до ст. "Волга". 1 этап - Продление линии метрополитена от станции "Московская" до станции "Стрелка", г. Нижний Новгород", 2 пусковой комплекс (ВУ-2) (0%); - по строительству автодороги к Шуховской башне (1 этап) в г. Дзержинск (0%); - по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования для Нижегородской области в количестве 173 ед., в рамках лимита (64%). 2. Не исполнено мероприятие по замене оборудования прогнозирования условий движения, датчиков интенсивности и программного обеспечения (0%) в связи с невозможностью приобретения импортных запасных частей к датчикам (страна производитель - Канада). 3. Не исполнено мероприятие по расходам на компенсационные выплаты на разработку и утверждение проектно-сметной документации в рамках реализации Технических условий на пересечение действующей автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Нижегородской области "Подъезд к д. Анкудиновка от а/д Восточный объезд к г.Нижний Новгород от а/д М-7 "Волга" в Кстовском районе Нижегородской области" с действующими объектами ПАО "Газпром" (0%) в связи с поздним подписанием Газпромом доп.соглашения. 4. Не в полном объёме исполнено 2 мероприятия в связи с тем, что ГКО НО "ГУАД" не подписан акт контрольного обследования качества выполненных работ, в том числе: - по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе город Кулебаки Нижегородской области (57%); - по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Княгининском районе Нижегородской области (51%). 5. Не в полном объеме исполнено мероприятие по расходам на оснащение категорированных объектов инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (75%) в связи с поздним проведением процедуры торгов. 6. Не в полном объеме исполнено 2 мероприятия в связи с тем, что контракты по данным видам расходов заключаются по мере необходимости, в том числе: - по расходам на оплату государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов, направленных на рассмотрение в Главгосэкспертизу (50%); - по расходам на оплату государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на рассмотрение в ГАУ НО "Управление госэкспертизы" по объектам, направленным на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (25%). 7. Не исполнено мероприятие по строительству автомобильной дороги к детской поликлинике на ул. Чапаева в г. Саров (0%) в связи с задержкой поставки инертных материалов и наступлением отрицательных температур наружного воздуха. 8. Не исполнено мероприятие по реконструкции моста через р. Большая Серьга на автомобильной дороге Подъезд к п. Заречный в Ковернинском районе Нижегородской области (0%) в связи с задержкой поставки балок пролетного строения, проведением дополнительных испытаний опор, неблагоприятными погодными условиями. 9. Не исполнено мероприятие по выполнению проектных и изыскательских работ по объекту: "Реконструкция автомобильной дороги: "Ул. Кима от ул. Хальзовский до ул. Ясной" в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода" (0%) в связи с выявлением ОКН. 10. Не исполнено мероприятие по реконструкции участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0162) Работки-Порецкое с искусственным дорожным сооружением на км 107+354 в Краснооктябрьском районе Нижегородской области (0%) в связи с неблагоприятными погодными условиями. 11. Не исполнено мероприятие по содержанию, техническому обслуживанию и поддержанию работоспособности системы мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области (0%) в связи с тем, что контракты заключены только на техническое обслуживание и содержание АПВГК. 12. Не исполнено мероприятие по работам по демонтажу (сносу) объектов капитального строительства, расположенных в г. Нижнем Новгороде, при строительстве объекта "Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. "Горьковская" до ст. "Сенная" (25%) в связи с не расселением граждан из планируемых к сносу домов. 13. Не исполнены 2 мероприятия в связи с тем, что не подписаны соглашения со стороны собственников земельных участков, в том числе: - по изъятию земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости для строительства объекта "Строительство дороги от автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22К-0063 Ардатов-Дивеево, до пер. Голякова, включая пер. Прудовый в с. Дивеево Нижегородской области" (0%); - по возмещению за изымаемые земельные участки с расположенными на них объектами недвижимого имущества в целях реализации концессионного соглашения в отношении проектирования, создания и эксплуатации канатной транспортной системы общего пользования в г. Нижний Новгород (0%). 14. Не в полном объёме исполнено мероприятие по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (51%) в связи с задержкой сроков поставки (большой объем производства автобусов по федеральным программам, поставки транспорта в рамках гособоронзаказа, а также задержка комплектующих, поставляемых на завод).

Наименование государственной программы	Количество запланированных мероприятий на 2022 г.	Количество выполненных мероприятий за 2022 г.	Доля выполненных мероприятий, %	Причины невыполнения мероприятий (по данным заказчиков - координаторов)
30. Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"	27	23	85,19%	1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по строительству газовых сетей, согласованию подачи газа на законченные строительством объекты газификации Нижегородской области (64%) в связи с длительным процессом согласования трассы газопровода и увеличением протяженности объектов. 2. Не в полном объеме исполнено мероприятие по строительству газовых сетей (61%) в связи с выявлением дополнительных объемов работ и длительным срокам поставки оборудования. 3. Не в полном объеме исполнено мероприятие по субсидированию газораспределительных организаций региона на реализацию мероприятий в рамках догазификации по строительству газопровода внутри границ земельного участка заявителя до цоколя дома (33%) в связи с тем, что мероприятие носит заявительный характер и заявок поступило меньше запланированного. 4. Не исполнено мероприятие по предоставлению субсидий на реализацию энергосберегающих и энергоэффективных инвестиционных проектов в сфере ЖКХ в связи с отсутствием предложений на участие в отборе для получения субсидии, проведенному министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области в период 13.03.2023-23.03.2023 в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 27 июля 2021 г. № 640.
31. Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Нижегородской области"	25	21	84,00%	1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по прокладке просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос (93,7%) в связи с внесением изменений в лесной план Нижегородской области по итогам защиты бюджетных проектировок. 2. Не в полном объеме исполнено мероприятие по проведению предупредительных противопожарных мероприятий (88,9%) в связи с внесением изменений в лесной план Нижегородской области по итогам защиты бюджетных проектировок. 3. Не в полном объеме исполнено мероприятие по выплате стипендий обучающимся и иным расходам на социальную поддержку обучающихся (49,4%) в связи с тем, что в 2023 году количество студентов снизилось в 2 раза. 4. Не в полном объеме исполнено мероприятие по постановке на кадастровый учет лесных участков в составе земель лесного фонда (68,2%).
32. Государственная программа "Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области"	27	22	81,48%	1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по реализации предприятиями промышленности собственных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, основные мероприятия которых: модернизация систем энергоснабжения, модернизация систем освещения, монтаж энергоэффективного оборудования (75%) в связи с ростом объема производства. 2. Не исполнено мероприятие по проведению мероприятия "Научно-практическая конференция "Диверсификация ОПК: опыт, тенденции, перспективы" в связи с решением об отмене проведения мероприятия в 2023 году, так как в августе 2023 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия – 2023" в целях координации совместных усилий заинтересованных федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации по выполнению поручений Президента Российской Федерации по диверсификации ОПК и наращиванию объема выпуска высокотехнологичной гражданской продукции ОПК под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации проводится Конгресс "Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы", в котором приняли участие представители Правительства Нижегородской области и промышленных предприятий региона. 3. Не исполнено мероприятие по стажировке региональных управленческих команд, реализующих государственную промышленную политику, в рамках выездной сессии Минпромторга России (0%) в связи с решением Минпромторга России о проведении стажировки в сентябре 2023 года в Краснодарском крае. 4. Не исполнено мероприятие по организации и проведению областного конкурса профессионального мастерства "Лучший сварщик" (0%) в связи с решением министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области об отмене мероприятия в 2023 году, поскольку конкурс "Лучший сварщик-2023" прошел в рамках одной из номинаций регионального конкурса профессионального мастерства "СТРОЙМАСТЕР", организатором которого выступало Национальное объединение строителей "НОСТРОЙ". 5. Не исполнено мероприятие по проведению областных соревнований профессионального мастерства "Лучший лесоруб" (0%) в связи с решением министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области о нецелесообразности проведения областных соревнований профессионального мастерства "Лучший лесоруб" в 2023 году, ввиду отсутствия необходимого количества заявок для формирования команды участников Нижегородской области, кроме того в 2023 году на аналогичный конкурс подана заявка от ГБОУ СПО НО "Краснобаковский лесной колледж" на участие в Чемпионате России среди вальщиков леса "Лесоруб-2023", который прошел в период с 14 по 16 сентября 2023 года в г. Иркутске.
33. Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"	182	148	81,32%	1. Не в полном объеме выполнено 25 мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки различным категориям граждан в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" (от 0% до 91,1%) в связи с тем, что данные меры социальной поддержки носят заявительный характер и обратилось меньше граждан, чем планировалось. 2. Не в полном объеме выполнено мерооприятие по предоставлению ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (82%). 3. Не в полном объеме выполнено мероприятие по Проведение специализированных социально-реабилитационных смен с дневной (трудовой) занятостью людей с РАС на базе полустационарных государственных учреждений социального обслуживания населения (70%) . 4. Не в полном объеме выполнено мероприятие по приобретению оборудования для работы с людьми с расстройствами аутистического спектра (64%). 5. Не в полном объеме исполнено мероприятие по перевозке между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений (29%) в связи с отсутствием детей, подлежащих перевозке, в соответствии с действующим законодательством. 6. Не в полном объеме исполнено мероприятие заявительного характера по оказанию адресной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и членам их семей, семьям и родителям погибших (умерших) ветеранов боевых действий (27%) в связи с тем, что заявок поступило меньше запланированного. 7. Не исполнено мероприятие по перевозке на территории Нижегородской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений (0%) в связи с отсутствием несовершеннолетних, ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, социальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, подлежащих перевозке по сравнению с запланированной численностью . 8. Не исполнены 3 мероприятия подпрограммы "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" по: - приобретению реабилитационного оборудования и спортивного инвентаря в целях организации мероприятий по адаптивной физической культуре и спорту для инвалидов (0%); - оснащению реабилитационным оборудованием медицинских организаций для реализации медицинской реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (0%); - организации обучения специалистов по адаптивной физической культуре и спорту (0%).

Наименование государственной программы	Количество запланированных мероприятий на 2022 г.	Количество выполненных мероприятий за 2022 г.	Доля выполненных мероприятий, %	Причины невыполнения мероприятий (по данным заказчиков - координаторов)
34. Государственная программа "Охрана окружающей среды Нижегородской области"	72	56	77,78%	1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по организации и осуществлению транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений (93,4%) в связи с сокращением количества поездов. 2. Не в полном объеме исполнено мероприятие по определению границ зон затопления, подтопления на территории Нижегородской области (89%) в связи с перераспределением средств. 3. Не в полном объеме исполнено 2 мероприятия (по 40%) в связи с тем, что участки сибирезвенных захоронений не размежёваны. 4. Не исполнено мероприятие по сибирезвенному захоронению (0%) в связи с отсутствием средств на его выполнение. 5. Не в полном объеме исполнено 2 мероприятия по сибирезвенным захоронениям (60%) в связи с изменением в план мероприятий по изменению санитарно-защитных зон сибирезвенных скотомогильников на территории Нижегородской области. 6. Не исполнено мероприятие по разработке проектной документации на ликвидацию свалки отходов около с. Гагино Нижегородской области (0%) в связи с корректировкой ПСД. 7. Не исполнено мероприятие по разработке проектной документации по объекту: "Рекультивация свалки твердых бытовых отходов, расположенной на земельном участке, городской округ город Арзамас" (0%) в связи с тем, что свалка находится в собственности лесного фонда. 8. Не в полном объеме исполнено мероприятие по ликвидации свалок и объектов размещения отходов (92%) в связи с тем, что конкурентные процедуры по выбору подрядчика на выполнение работ признаны несостоявшимися. 9. Не в полном объеме исполнено мероприятие по организации мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе по утверждению инвестиционных программ (80%) в связи с тем, что мероприятие носит заявительный характер. 10. Не исполнено мероприятие по обустройству мусороперегрузочной станции в Уренском муниципальном округе Нижегородской области (0%) в связи поздними сроками заключения контракта с подрдчиками. 11. Не в полном объеме исполнено (80%) мероприятие по разработке проектной документации на ликвидацию объекта "Мазутохранилище открытого типа "Нефтямы" в г. Балахна Нижегородской области" в связи со сменой подрядчика и технологическими решениями, потребуетс повторное проведение общественных обсуждений. 12. Не исполнены 2 мероприятия по разработке ПСД (0%). Средства перечислены ГБУ НО "Экология региона" согласно соглашения. Прорабатывается вопрос возобновления работ, направленных на ликвидацию Объекта, учитывая специфику размещенных отходов (гидротехническое сооружение, содержащее кислый гудрон, объемом свыше 50 000 куб. м), в частности концепцию проведения в отношении данного Объекта научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) с привлечением квалифицированных научных сотрудников при постоянном сопровождении научно-технического совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, что позволит определить оптимальное и экономически обоснованное технологическое решение для последующей разработки проектно-сметной документации на ликвидацию Объекта. 13. Не в полном объеме исполнено мероприятие по осуществлению охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов, паспортизация ООПТ регионального значения, а также внесение сведений об ООПТ регионального значения и их охранных зонах в Единый государственный реестр недвижимости (94%) в связи с длительными сроками согласования документации в государственно-правовом департаменте Нижегородской области.
35. Государственная программа "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области"	47	32	68,09%	1. Не исполнено в полном объеме мероприятие по перечислению социальных выплат на счета работников учреждений сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта и научных организаций (64,93%) в связи с тем, что к концу 2023 года количество получателей сократилось так как обязательства по кредитным договорам были выполнены в полном объеме. 2. Не исполнены 4 мероприятия (0%) в связи с переносом реализации мероприятий на 2024 год. 3. Не исполнено в полном объеме мероприятие по предоставлению социальных выплат на оплату расходов, связанных с приобретением или строительством жилых помещений, специалистам, работающим в государственных и муниципальных учреждениях сфер образования, здравоохранения, спорта, культуры, социальной поддержки Нижегородской области (78,66%) в связи с тем, что мероприятие носит заявительный характер за выплатами обратилось меньше граждан чем было запланировано. 4. Не исполнено мероприятие в полном объеме по перечислению средств на счета органов местного самоуправления для предоставления единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилого помещения в Нижегородской области ветеранам Великой Отечественной войны и иным приравненным к указанной категории лиц гражданам (50%) в связи с тем, что ассигнования на предоставление единовременной денежной выплаты были сокращены. 5. Не исполнены 3 мероприятия в полном объеме по расселению домов (78% - 91%%) в связи с тем, что продолжаются судебные разбирательства. 6. Не исполнено мероприятие в полном объеме по расселению многоквартирного дома (77,7%) в связи с отсутствием заключенных соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с собственниками жилых помещений. 7. Не исполнено мероприятие в полном объеме по расселению аварийных многоквартирных домов (62%) в связи с тем, что не завершена процедура постановки земельного участка на кадастровый учет. 8. Не исполнено мероприятие в полном объеме по предоставлению дополнительных мер поддержки многодетных семей путем предоставления сертификата на улучшение жилищных условий (55%) в связи с тем, что многодетным семьям было выдано 327 сертификатов на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка но только 180 семей реализовали средства сертификатов.