

Информация о выполнении мероприятий в рамках государственных программ Нижегородской области
за 2018 год

Наименование государственной программы	Количество запланированных мероприятий на 2018 г.	Количество выполненных мероприятий за 2018 г.	Доля выполненных мероприятий, %	Причины невыполнения мероприятий (по данным заказчиков- координаторов)
1. Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области"	114	114	100,0%	
2. Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"	25	25	100,0%	
3. Государственная программа "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области"	6	6	100,0%	
4. Государственная программа "Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области"	18	18	100,0%	
5. Государственная программа "Содействие занятости населения Нижегородской области"	19	19	100,0%	
6. Государственная программа "Реализация государственной национальной политики на территории Нижегородской области"	26	26	100,0%	
7. Государственная программа "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства"	29	29	100,0%	
8. Государственная программа "Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) Нижегородской области"	5	5	100,0%	
9. Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области"	297	294	99,0%	Не использованы дополнительные средства областного бюджета (выделенные в июле 2018 г.) в размере 13 993,6 тыс. рублей на фасадные и внутренние работы по капитальному ремонту с переоборудованием здания в 12-ти групповой детский сад, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Сергея Есенина, д. 39А. Объявленные дважды аукционы на фасадные работы не состоялись. Капитальный ремонт здания № 2 (улица Трамвайная, дом 83) МАДОУ "Детский сад № 453" - мероприятие выполнено на 90%. Разработан проектной документации по объекту «Строительство здания школы на 600 мест по адресу: Нижегородская область, г.Павлово, пер.Правика» - мероприятие выполнено на 80%, получение заключения Госэкспертизы в 2019 году за счет средств местного бюджета.
10. Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"	165	163	98,8%	Не исполнены мероприятия заявительного характера в связи с тем, что было меньше запланированного обращений на получение выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Не исполнены мероприятия по организации и проведению областных мероприятий, связанных с достижением 100-летнего юбилея, возраста старше 100 лет и чествованию пожилых людей в связи с международным Днем пожилых людей, по причине уменьшения численности граждан, достигших возраста 100 лет и старше.
11. Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"	72	71	98,6%	Не выполнено мероприятие "Реконструкция хозяйственно-питьевого водопровода в с.Воздвиженское, п.Руя Воскресенского района Нижегородской области" (по плану - готовность 1%, факт - 0) ввиду того, что к аукциону 3 декабря 2018 г. не была допущена ни одна заявка.
12. Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области"	48	47	97,9%	Проведенный в конце 2018 года аукцион на поставку оборудования для центров тестирования признан несостоявшимся, поэтому оборудование закуплено не в полном объеме.
13. Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области"	45	44	97,8%	Не выполнено мероприятие "Заключение договоров с издателями о предоставлении финансовой поддержки в виде субсидий на финансирование расходов, связанных с изданием литературных произведений" (по факту готовность 82%), в связи с удорожанием стоимости типографских услуг.
14. Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"	189	182	96,3%	Нарушение сроков по мероприятиям: - строительство Дома культуры в р.п.Шеманиха Краснобаковского района; - строительство и реконструкция Дома культуры в р.п.Б.Козино Балахнинского района; - капитальный ремонт в 2 государственных учреждениях культуры (Нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина, здание общежития ГБПОУ "Нижегородское музыкальное училище им. Балакирева"); - капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы Дворца культуры в р.п.Бутурлино; - разработка ПСД по реставрации здания Губернаторского дома в Кремле – здания Нижегородского государственного художественного музея; - разработка плана мероприятий по художественному освещению башен Нижегородского Кремля.
15. Государственная программа "Развитие здравоохранения Нижегородской области"	76	73	96,1%	Не проведены проектно-изыскательские работы по строительству онкокластера из-за позднего срока подготовки медико-технического задания. 26.12.2018 рассмотрена единственная заявка на конкурс, победителем признан АО «ГИПРОЗДРАВ» (научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха). Не проведена замена системы автоматической пожарной сигнализации в ГБУЗ НО "Родильный дом № 3" Не произведен ремонт крыльца ГБУЗ НО "ДГП № 48".

Наименование государственной программы	Количество запланированных мероприятий на 2018 г.	Количество выполненных мероприятий за 2018 г.	Доля выполненных мероприятий, %	Причины невыполнения мероприятий (по данным заказчиков- координаторов)
16. Государственная программа "Оказание содействия добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018-2020 годы"	22	21	95,5%	Из 77 детей дошкольного возраста прибыло на территорию области только 52.
17. Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Нижегородской области"	184	175	95,1%	1. Анализ результатов проведенных мероприятий по технической оснащенности подразделений дорожно-патрульной службы ГУМВД с целью повышения эффективности профилактических мероприятий, направленных на снижение аварийности на дорогах, выявил увеличение количества дорожно - транспортных происшествий в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 3,8 % (планировалось снижение данного показателя). 2. Не выполнено 4 мероприятия по закупке материально-технического оборудования для правоохранительных органов Нижегородской области (отсутствие поставщиков, нарушение сроков поставки). 3. Увеличился удельный вес количества лиц, ранее совершавших преступления, от общего количества расследованных преступлений с 54,8% до 54,9% (планировалось снижение данного показателя до 0,5% от количества лиц, ранее совершавших преступления, от общего количества расследованных преступлений). 4. Не проводились работы по модернизации системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г.Бор Нижегородской области. 5. По 2 мероприятиям Ростелекомом не передано оборудование в рамках соглашения о создании комплекса средств автоматизации аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" Нижегородской области и развитии существующей системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Нижегородской области от 07.04.2017 № 65-П.
18. Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"	37	35	94,6%	1. Мероприятие "Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Нижегородской области" выполнено на 1,27% - заключен долгосрочный договор аренды с правом выкупа с поэтапным вводом в эксплуатацию и передачу в аренду комплекса средств автоматизации АПК "Безопасный город". 2. В адрес департамента региональной безопасности Нижегородской области не поступали заявки от муниципальных районов и городских округов на предоставление субсидий на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области из-за отсутствия акта ввода его в эксплуатацию.
19. Государственная программа "Развитие предпринимательства Нижегородской области"	68	64	94,1%	1. Не выполнено мероприятие "Продвижение и пропаганда НХП в СМИ, в том числе в Интернет", так как сайт по продвижению и пропаганде НХП не был создан (контракт о создании дизайна сайта с ИП "Ламадурова Е.И." был расторгнут из-за несоответствия техническому заданию и нарушения сроков выполнения работ). 2. Не выполнено мероприятие "Повышение квалификации кадров отрасли НХП (72-часовые программы, семинары, деловые игры, мастер-классы для руководящего состава, промпersonала, мастеров, художников (дизайнеров), конструкторов (модельеров), бухгалтеров (финансистов и экономистов), менеджеров). Планировалось проведение семинара по повышению квалификации, которое не состоялось из-за отсутствия финансирования. 3. Не выполнено мероприятие "Оказание содействия молодым специалистам сферы НХП в получении жилья на льготных условиях" в связи с отсутствием финансирования, а также обращений предприятий НХП. 4. Не выполнено мероприятие "Проведение НИР и НИОКР по продвижению утраченных видов НХП Нижегородской области , подготовка и издание учебного пособия по НХП" из-за отсутствия финансирования.
20. Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Нижегородской области"	27	25	92,6%	1.Невыполнение объемов работ по отводу лесосек (75,3%) под рубки без таксации лесных участков на арендуемых лесных участках произошло в связи с утверждением в 2018 году лесохозяйственных регламентов лесничеств, на основании которых арендаторы разработали новые проекты освоения лесов, где изменили объемы лесохозяйственных работ. 2. Не достигнут плановый объем проходных рубок в 2018 году (83,9%) вследствие окончания действия лесохозяйственных регламентов лесничеств и необходимости разработки проектов освоения лесов, что ограничило продолжительность периода заготовки древесины, а также расторжения ряда договоров аренды лесных участков по решениям суда, соответственно произошло уменьшение площадей лесов, переданных в аренду.
21. Государственная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Нижегородской области"	45	41	91,1%	1. Не выполнено мероприятие по проведению Кино-акции "Право на жизнь", так как фильмы, видеосюжеты и мероприятия киноакции посетили на 17,5 тыс человек меньше, чем было запланировано (10,9 тыс. человек, вместо 28,4 тыс. человек). 2. В фестивале "Спорт-для всех" приняли участие 870 детей (по плану - не менее 1000 детей). 3. В спортивном фестивале «Нет наркотикам. Я выбираю спорт» приняли участие 400 человек (по плану - 600 человек). 4. Не выполнено мероприятие по разработке и внедрению комплекса мероприятий, направленных на формирование у лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, мотивации к лечению, медицинской и социальной реабилитации, так как проведено консультирование 6 105 «Созависимых», вместо 10 000 человек.
22. Государственная программа "Охрана животного мира Нижегородской области"	9	8	88,9%	Не выполнено мероприятие по проведению разъяснительных работ в средствах массовой информации, в части, касающейся рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.
23. Государственная программа "Охрана окружающей среды Нижегородской области"	39	34	87,2%	1. Не выполнено мероприятие "Берегоукрепление р.Уста в районе деревни Большие Отары Воскресенского района Нижегородской области" ввиду того, что заказчиком по объекту (администрацией Воскресенского района) не получено заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию (далее - ПСД). 2. По объекту "Берегоукрепление реки Уста в районе с.Кириллово в Краснобаковском районе Нижегородской области" получено отрицательное заключение экспертизы ПСД (заказчик - администрация Краснобаковского района). 3. По объекту "Капитальный ремонт ГТС на р.Кишма в г.Ворсма Павловского района" не получено заключение экспертизы ПСД. 4. Не выполнено мероприятие "Доработка электронной модели территориальной схемы обращения с отходами" ввиду того, что на уровне федеральных органов исполнительной власти было принято решение о создании новой единой федеральной системы, куда будут интегрироваться данные региональных территориальных схем обращения с отходами (до настоящего времени такая система на федеральном уровне так и не разработана). 5. По мероприятию "Межевание границ ООПТ. Занесение сведений в единый государственный реестр недвижимости" средства областного бюджета были перераспределены на другое мероприятие Законом Нижегородской области от 1 октября 2018 г. № 80-З.

Наименование государственной программы	Количество запланированных мероприятий на 2018 г.	Количество выполненных мероприятий за 2018 г.	Доля выполненных мероприятий, %	Причины невыполнения мероприятий (по данным заказчиков- координаторов)
24. Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"	175	149	85,1%	1. Не выполнено и не профинансировано мероприятие по замене оборудования прогнозирования условий движения, датчиков интенсивности и программного обеспечения из-за некорректно присвоенного кода. 2. Не выполнено мероприятие по замене и установке дорожных знаков (план - 4333 шт., факт - 3094 шт.) ввиду нарушения сроков выполнения работ подрядной организацией ООО "АвтоДорСтрой НН". 3. Не выполнено мероприятие по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям, так как не получены оформленные акты об оказании услуг об осуществлении технологического присоединения к электросетям. 4. Не выполнено мероприятие по устройству наружного освещения участков автомобильных дорог общего пользования (план - 12 км, факт - 2,84 км), так как по 4 контрактам подрядной организацией ООО "ЭнергоСтрой" нарушены сроки выполнения работ. 5. Ремонт Мызинского моста в г. Нижнем Новгороде выполнен на 38%, т.к. не проведены работы по устройству гидроизоляционных слоев и покрытия из асфальтобетона в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий. 6. Не проводились работы в 2018 г. по строительству автомобильной дороги Н.Новгород - Шахунья - Киров на участке Неклюдово-Золотово в г.Бор Нижегородской области. Срок реализации - 2020 год. 7. Строительство автомобильной дороги Саров-Кременки в Дивеевском районе выполнено на 76%, так как не переданы 5 земельных участков из федеральной собственности (под существующими объектами газоснабжения). Идет судебный процесс по изъятию з/у. Возникли проблемы по переустройству газопровода. Выполнение работ по изготовлению технического плана перенесены на 2019 год, т.к. не в полном объеме выполнены СМР. 8. Объект "Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0125) Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород км 429+264- км 430+364 и участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-0444) Подъезд к д.Бурцево-с.Ефимьево от а/д Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород км 0+000- км 0+225 в Богородском районе Нижегородской области" перенесен на 2019 год. Заключены контракты на выполнение земельно-кадастровых работ. 9. Не выполнена реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К - 0162) Работки - Порецкое с искусственным дорожным сооружением на км 99+830 в Краснооктябрьском районе (ликвидация оползневых явлений), т.к. аукцион признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному ч.16 ст.69 ФЗ от 05.07.2013 № 44. 10. Выполнение работ по реконструкции участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ-22К-0063) Ардатов-Дивеево с искусственным дорожным сооружением на км 20+555 в Дивеевском районе перенесено на 2019 год. Ведется работа по передаче земельных участков. 11. Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Жекино от а/д Подъезд к д.Пожога в Вачском районе перенесено на 2019 год (финансирование было предусмотрено в 2018 году). 12. Не выполнено мероприятие "Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Заломаево от а/д Подъезд к д.Серково в Городецком районе Нижегородской области", т.к. идет судебный процесс для принудительного изъятия з/у. СМР завершены в 2017 г. Из-за переноса срока окончания работ на 2019 год, не потребовалось заключения контракта на оказание услуг по изготовлению технического плана для постановки на государственный кадастровый учёт. 13. Не выполнено мероприятие "Строительство автомобильной дороги Подъезд к поселку имени Михеева от а/д Подъезд к д.Буслаево в Воскресенском районе Нижегородской области", т.к. одновременно с разработкой проектной документации на строительство данной дороги, администрация района поставила на учет земельный участок под муниципальную дорогу. Данный факт препятствует реализации строительства. В настоящее время администрацией района прорабатывается вопрос о снятии с учета данного земельного участка. Ожидается вступление в силу решения суда. 14. Не выполнено мероприятие "Строительство автомобильной дороги Подъезд к п.Теша от а/д Владимир-Муром-Арзамас в городах областного значения Навашино и Кулебаки Нижегородской области" в связи с изменениями в градкодексе идет корректировка ППМ. СМР на данном объекте не начинались. 15. Не выполнено мероприятие "Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Бовырино от а/д Люнда-Осиновка-Бовыкино в Воскресенском районе Нижегородской области", в связи с изменениями в градкодексе, идет корректировка ППМ, из-за чего не возможно приступить к земельно-кадастровым работам. 16. По двум объектам гос. контракты заключены 29.12.2018, ввод объектов в 2020 году: - реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-0728) Долгово-Память Парижской Коммуны на км 0+000 - км 9+022 в г.Бор; - реконструкция участков автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н - 1822) Субботино-Большая Уда км 0+000 - км 2+700, км 3+200 - км 9+300 в Гагинском районе. 17. Не выполнено мероприятие "Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-2013) Подъезд к п.Дубрава-с.Белозеро от а/д Кстово-Д.Константиново-а/д Н.Новгород-Саратов в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области", т.к. не заключен гос. контракт (банковская гарантия победителя аукциона не соответствует требованиям). 18. Не выполнено мероприятие по строительству автомобильных дорог по ул.Островского, пр.кап.Рачкова в г.Кстово, в связи с невыполнением некоторых видов работ на объекте, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в 2018 году не получено (не решен вопрос по переустройству линий освещения с ПАО "МРСК Центра и Приволжья", не выполнены работы по разметке). 19. Реконструкция ул.Семашко (расширение) в г.Саров выполнена на 43%. Выполнение сдано по археологическим полевым работам, авторскому надзору, выкупу земли. Ввод объекта запланирован в 2019 году. 20. Не выполнено мероприятие "Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства", т.к. субсидии предоставляются на основании конкурсного отбора, осуществляемого конкурсной комиссией. 21. Мероприятие по созданию системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования (в рамках инвестиционного соглашения о создании комплекса средств автоматизации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Нижегородской области и развитии существующей системы видеонаблюдения правоохранительного сегмента и существующей системы фотовидеофиксации нарушений правил выполнено на 35% - частичная передача оборудования). 22. Не проводилось мероприятие регионального отборочного этапа Всероссийского конкурса мастерства водителей магистральных автопоездов "АСИАП-Профи" - письмо Филиал Ассоциации международных автомобильных перевозчиков по Приволжскому федеральному округу № 9/ПФО-НН - 50 от 15 октября 2018 г. 23. В связи с проведением матчей ЧМ-2018 в г.Н.Новгороде не проводился областной конкурс профессионального мастерства среди работников скорой медицинской помощи и медицины катастроф, работников экстренных оперативных служб по оказанию первой и медицинской помощи при ДТП. 24. В связи с отменой электронного аукциона, поставка передвижных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД в 2018 году не осуществлялась. 25. Муниципальные контракты на капитально-восстановительный ремонт вагонов метрополитена для транспортного обслуживания заключены в 2018 году. В связи с загруженностью ремонтно-вагонного завода (г.Мытищи) в 2018 году отремонтированы в рамках контрактов 8 вагонов, остальные 26 вагонов будут отремонтированы в 2019 году.

Наименование государственной программы	Количество запланированных мероприятий на 2018 г.	Количество выполненных мероприятий за 2018 г.	Доля выполненных мероприятий, %	Причины невыполнения мероприятий (по данным заказчиков- координаторов)
25. Государственная программа "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области"	6	5	83,3%	Не выполнено мероприятие по созданию объемно-планировочной концепции речедевелопмента исторической территории "Старый Нижний Новгород (1 этап)", концепции развития Стрелки в связи с тем, что потребовалось проведение комплекса подготовительных мер правового и организационного характера (разработка концепции перенесена на 2019 год).
26. Государственная программа "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области"	33	26	78,8%	1. Не исполнено мероприятие по перечислению средств в органы местного самоуправления, предусмотренных на предоставление социальных выплат (по плану 29 семей должны были получить социальную выплату и приобрести жилье, по факту - 27 семей). 2. Не исполнено мероприятие по приобретению жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: Перевозский район, с.Вельдеманово, ул.Молодежная, дом №22, признанного аварийным в 2012 году (невозможно найти собственников квартиры). 3. Не исполнено мероприятие по приобретению жилых помещений (предоставление возмещения) за изымаемые помещения в целях переселения граждан из жилых домов, расположенных по адресам: г.Нижний Новгород, ул.Западный городок, д.1 литера А, д.2 литера А, д.7 литера А, признанных аварийными, так как увеличился размер выкупной стоимости по решению суда. 4. Не исполнено мероприятие по строительству детского дошкольного учреждения, расположенного по адресу: г.Н.Новгород, Приокский район, территория в границах Анкудиновское шоссе, ул.Цветочная и Академика Сахарова, памятника природы "Щелковский хутор"- участок №4 - произошло отклонение от графика выполнения работ в связи с корректировкой ПСД. 5. Не исполнено мероприятие по строительству детского дошкольного учреждения по ул.Деревообделочная, 2 в Ленинском районе г.Н.Новгорода, по причине того, что границы земельного участка, предполагаемого для строительства объекта, попадают в санитарно-защитную зону. Вопрос сокращения санитарно-защитной зоны не решен. 6. Не исполнено мероприятие по строительству детского сада на 240 мест в ЖК "Окский берег" (техническая готовность - 90%). 7. Не исполнено мероприятие по предоставлению субсидии на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, так как длительная продолжительность конкурсных процедур не позволила выполнить работы в текущем году.
27. Государственная программа "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы"	9	7	77,8%	1. Отставание по графикам работ по строительству школы в р.п Гидроторф Балахнинского муниципального района. 2. Не введена в эксплуатацию школа на 425 учащихся в поселке станция Суrowатиха Дальнеконстантиновского района, т.к. по итогам проверки инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области, которая состоялась 26.12.2018, администрации Дальнеконстантиновского района выданы замечания. В настоящее время ведутся работы по устранению данных замечаний.
28. Государственная программа "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области"	4	3	75,0%	Не выполнено мероприятие по предоставлению средств государственной поддержки для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (средства будут направлены в 2019 году).
29. Государственная программа "Управление государственным имуществом Нижегородской области"	16	10	62,5%	1. Не выполнено мероприятие по освобождению земельных участков от объектов недвижимости по решению суда, так как возникла сложность при подготовке сметной и разрешительной документации для проведения конкурсных процедур по определению подрядчика. 2. Не выполнено мероприятие по благоустройству территории, прилегающей к МИЗИО, в связи с переездом министерства из здания по ул. М.Ямская, д.78, в здание по адресу: Кремль, кор. 14. отсутствовала необходимость в проведении аукциона и заключении контракта. 3. Не выполнено мероприятие по выполнению кадастровых работ в отношении земельных участков, по подготовке схем расположения и кадастровому учету земельных участков, так как министерством в 2018 году планировалось образование еще 50 земельных участков под сооружениями сибирезвенных скотомогильников, находящихся в собственности Нижегородской области. Однако при более детальной проработке вопроса была выявлена необходимость предварительного внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки муниципальных образований, в границах которых расположены данные скотомогильники. 4. Не выполнено мероприятие по размещению объявлений на площади не менее 80 газетных листов формата А3 (по факту - на площади 57 газетных листов формата А3). 59 извещений о проведении аукционов на право заключения договора аренды земельного участка и нежилых помещений, находящихся в государственной собственности, размещены на официальных сайтах администраций. 5. Не выполнено мероприятие по внедрению механизмов ГЧП в Нижегородской области, так как по результатам рассмотрения «частных инициатив» в отношении объектов ТКО в Арзамасском и Уренском районах, а также г.о.г. Выкса, по причине наличия более одного предложения о заключении концессионного соглашения в соответствии с распоряжениями Правительства области от 23.03.2018 № 266-р, № 268-р и от 22.12.2017 №2071-р «О невозможности заключения концессионного соглашения» приняты решения о необходимости проведения конкурсных процедур. В 2019 году планируется провести закупку услуг по подготовке конкурсной документации в соответствии с 44-ФЗ. 6. Не выполнено мероприятие по предоставлению ГБУ НО "Кадастровая оценка" субсидии в целях материально-технического обеспечения учреждения, так как закупка лицензионных программных продуктов, материальных запасов и основных средств должна быть осуществлена на сумму 5628,8 тыс. руб. (по факту - на сумму 1877,3 тыс. руб.).